

Resp. client:
N° commande.
N° client: 112244
Pers. cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: jlmelectricite@gmail.com



Organisme de contrôle a.s.b.l.

ProKo.: LS01
N° rapport : 5145016
N° rapp. prov.:
Date: 24/02/2019

Client / Mandant :
JLM ELECTRICITÉ
RUE BOIS D'OHEY, 293A
5350 OHEY

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL
(exécuté sous l'accréditation BELAC suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

GENERALITES

Appareil/Install. ID: **52.0A** Type d'installation: nouvelle Type de locaux: appartement
Lieu de contrôle: RUE ENTRE DEUX PORTES, 50 HUY 4500
Type de contrôle: examen de conformité avant mise en service Selon RGIE Art. 86/270
Date du contrôle: 21/02/2019 Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant le 29/02/2044 Contrôleur: LAUVAUX PETER
Propriété de: -
Installateur: -
T.V.A.: - Carte-ID : - Délivré à : - Date: -

DESCRIPTION

EAN n°.: - N° compteur: A PLACER Index I: - Index II: -
Raccordement: réseau aérien Fourreau: pas placé Plaque d'Isolat.: présente
Tension de serv.: 1 x 220V Protection max.: - Protection princ.: aut. 2p 50A Interr.: interr. diff. génér.
Liaison comptage-coffre de repart.: type câble: XVB nombre conduct.: 3 section: 10 mm²
Câble de raccordement au réseau: type câble: EXVB nombre conduct.: 4 section: 25 mm²
Electrode de terre: type: barres section: 16 mm² Résistance de dispersion: 21.2 Ohm
Interrupteur Diff.: Général: 2p 63A/300mA est plombé: p.a. Diff. Supplém.: 2p 40A/30mA
Fonct. bouton d'essai: p.a. boucle de défaut: p.a. Résist. d'isolem. général: 0.516 MOhm
Installation exécutée conformément aux schémas: en ordre Etat du matériel électrique: en ordre
Protection contre les chocs électriques: contact direct : en ordre contact indirect: en ordre
Continuité PE et liaison équipotentiel: en ordre Matériel fixe et mobile: en ordre
Description – appareils : voir les schémas en annexe schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation
Ne sont pas encore placés: ☐ cuisine ☐ salle de bains ☐ chauffage central ☐ compteur de gaz ☐ compteur d'eau ☒ luminaires
Ne sont pas encore raccordés: liaison équipotentielle ☐ principale ☐ supplémentaire
Nombre de tableaux: 2 Nombre de circuits terminaux: 10+1

(9x D2P2D 16A, 1x D2P2D 32A, 1x D2P2D 40A)+(1x D2P2D 40A)

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N 1. Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

CONCLUSION

L'installation est conforme aux prescriptions mentionnées. L'installation peut être mise/rester en service.
L'installation doit être contrôlée **au plus tard à la date mentionnée ici dessus**, comme prévu par l'art. 271 du RGIE, ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date.

Pour le Directeur Technique,

Le contrôleur